RAPPORT DE LA MISSION DE RECEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE REHABILITATION DES MARCHES A BETAIL TRANSFRONTALIERS DANS LA REGION DU LIPTAKO-GOURMA

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre UEMOA et ALG relative à la réhabilitation des marchés à bétail transfrontaliers, la Direction Générale de l'ALG a organisé conjointement avec la Commission de l'UEMOA, du 24 au 31 Mars 2013, une mission de réception provisoire des travaux.

Ont participé à la mission :

-L'Autorité du Liptako-Gourma :

Messieurs :

- El Hadj AMANI Hamidou chef du DDR;
-SANOU Robert, chef du BCEP;
-SALOU Abdourahmane, chef du SIC.

-La Commission de l'UEMOA :
-Monsieur DIALLO Soumana.

II. Objectif

L'objectif de la mission est de :

- Procéder à la visite des chantiers ;
- Réceptionner provisoirement les ouvrages relatifs aux travaux de réhabilitation des marchés à bétails transfrontaliers.

III. Déroulement

La mission s'est rendue successivement sur les différents sites des travaux où elle était accompagnée des Autorités locales et des bénéficiaires selon le chronogramme ci-après :

Burkina	
Sites	**Dates**
Petegoli	25/03/2013
Belhouro	26/03/2013
Dori	27/03/2013
Niger	
Sites	**Dates**
Téra	28/03/2013
Gotheye	28/03/2013
Torodi	30/03/2013

Sur tous les sites, la mission a eu à examiner la conformité des travaux par rapport au DAO. Les observations, suggestions et recommandations des uns et des autres ont été prises en compte dans l'élaboration des procès verbaux.

IV. Résultats obtenus

Burkina Faso :		
Sites	**Etat de la Réception Provisoire**	**Observations**
Travaux de raccordement au système d'adduction d'eau potable de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) du marché à bétail de Dori	Réception prononcée avec une réserve.	La mission a constaté que des travaux supplémentaires ont été réalisés au-delà du Contrat. Le Maître d'œuvre a été instruit pour faire l'évaluation et de la justifier à l'ALG.
Réalisation d'un (1) forage positif à pompe manuelle VOLANTA avec deux (2) abreuvoirs au marché à bétail de Pétégoli (Région du Sahel)	Réception prononcée avec cinq réserves et trois suggestions	Réserves : 1. réparer les fissures de maçonnerie au niveau des abreuvoirs ; 2. réparer les chutes d'enduit au niveau du mur d'enceinte ; 3. veuillez à la formation d'un artisan réparateur local, une fois désigné par le sous-comité de gestion du forage ; 4. mettre à la disposition du sous-comité de gestion une caisse à outils complète adaptés avec toutes les suggestions ; 5. mettre à la disposition du sous-comité de gestion un manuel d'utilisation en langue française, adaptée pour la maintenance et la réparation de la pompe. Suggestions : 1. mettre en place un déversoir afin de mieux canaliser l'eau vers les abreuvoirs ; 2. mettre en place un portillon à chaque entrée du

		mur pour mieux sécuriser les ouvrages ; 3. réaffecter les ressources destinées à construire le château d'eau aux besoins qui seront identifiés par le comité de gestion.
Réalisation d'un (1) forage positif à pompe manuelle VOLANTA avec abreuvoirs au marché à bétail de Belhouro (Région du Sahel).	Travaux non réalisés	Plusieurs forages exécutés qui se sont avérés négatifs dont certains éloignés du marché. Les prospections géophysiques se poursuivent. La mission a fait plutôt une visite de chantier.
Niger :		
Réhabilitation du marché à bétail de Torodi (raccordement au système d'adduction d'eau de la Société d'exploitation des eaux du Niger (SEEN), abri des bornes fontaines et quai d'embarquement);	Réception prononcée avec une réserve	Il s'agit de reprendre le scellement de la porte au niveau du quai d'embarquement.
Réalisation de quai d'embarquement et d'enclos gros bétail et petits ruminants du marché à bétail de Gothèye	Réception prononcée sans réserve	Rien à signaler
Construction d'enclos gros bétail et petits ruminants du marché à bétail de Téra.	Réception prononcée avec deux réserves	Il est demandé à l'Entrepreneur de placer les quelques boulons manquants et de réparer l'un des poteaux en béton armé fissuré.

V. Conclusions

Les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques et dans les règles de l'art.

Ce résultat est le fruit de l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires.

Compte tenu de la nature des ouvrages, l'ALG suggère à la Commission de l'UEMOA que la réception définitive puisse intervenir plutôt que prévue.

A cet effet, elle propose les périodes indicatives suivantes pour tenir compte des aléas climatiques : soit courant juin 2013 ou courant octobre 2013.

Le Rapporteur

Mr SALOU SOUMANA Abdourahmane
Chef du Service Infrastructures et Communications
Membre du Comité de Pilotage